Наименование работ	Наименование секции	Объмы	мар.20	апр.20	май.20	июн.20	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фасад, перегородки (КАМЕННАЯ КЛАДКА)	корп.2	обл/утепл/газ/внутр:	ПРОСТОЙ, отсутствие материалов	0/0/0/520							
	корп.3	обл/утепл/газ/внутр:	ПРОСТОЙ, отсутствие материалов	поставка материалов, поиск бригады	550/600/400/2100	900/1000/600/2200	750/960/200/1300				
КРОВЛЯ	корп.2	окрытие парапетов, декоративный			декор элемент	окрытие парапетов					
	корп.3	1375м2		заключение договора, поставка материалов	секия В-535м2	Секция Б-425м2	Секция А-420м2	декор элемент	окрытие парапетов		
Внутренние инж. сети: Отопление, ИТП	корп.2			Заказ ИТП	полотенцесушители, обвязка радиаторов	ИТП монтаж			ИТП ПНР, Пуск		
	корп.3			выдача чертежей ОВ, заказ материалов	Заказ ИТП			ИТП	ИТП ПРН, Пуск		
Внутренние инж. сети: Вентиляция	корп.2						ПНР				
	корп.3			выдача чертежей, заказ оборудования	поставка оборудования	монтаж оборуд на кровле	дымоудаление	квартиры	ПНР		
Внутренние инж. сети: Водопровод, канализация	корп.2			заказ водомер узел, насос станция		Водомер узел + насос станция					
	корп.3				заказ оборудования и материалов		водомерный узел поставка насосная				
Внутренние инж. сети: Слаботочные сети	корп.2							ПНР			
	корп.3									ПНР	
Внутреннее электроснабжение	корп.2		ПРОСТОЙ, отсутствие материалов	поставка оборудования (ГРЩ)		ПНР					
	корп.3			выдача чертежей, заказ материалов							
Металлические конструкции	корп.2	1,8тн			0,56	1,24					
	корп.3	6,5тн		тендер метал огражд.			2,1	2,2	2,2		
ЛИФТЫ	корп.2	7шт		заказ лифтов		поставка оборудования	поставка оборудования			ПНР	
	корп.3	5шт		заказ лифтов		поставка оборудования	поставка оборудования			ПНР	
Полы	корп.2	стяжка/плитка: 8400м2/1694м2	2500/0	1600/200	0/550	0/550	0/394				
	корп.3	стяжка/плитка: 11400м2/1700м2				4500/0	5000/900	2900/800	900/800		
Мокрый фасад балконы/ стены лест. клетки	корп.2	мок.фас/ст лестниц 5450м2 окраска/1400			1750/500	1750/500	1950/400				
	корп.3	мок.фас: 3100/ ст. лестницы 2500			балконы/ лестницы 500/200	балконы/ лестницы 800/300	балконы/ лестницы 900/500	балконы/ лестницы 900/500	балконы/ лестницы 900/500	балконы/ лестницы 900/500	
Отделка МОП	корп.2	потолок/стены 3923/12462		черновая отделка 500/1500	черновая отделка 1423/3000	черновая отделка 1000/4162	чистовая отделка 1000/3000	чистовая отделка 0/800			
	корп.3	потолок/стены 1470/8080					черновая 1500/4000	черновая 0/4080	чистовая 470/4500	чистовая 1000/3580	
Двери квартирные/моп	корп.2	дерев/метал 727/228		заказ дверей МОП	200/50	207/90	200/88				
	корп.3	дерев/метал 369/128		тендер, закл договора	поставка дверей	200/45	169/45	0/38			
Окна, витражи	корп.2				витраж						
	корп.3				установка мет пласт окон	установка мет пласт окон	установка мет пласт окон	установка витражей	установка витражей		
Наружные сети: Кабельные линии 0,4 кВ, Наружное освещение	корп.2							наруж. освещение			
	корп.3									наружное освещение	
Наружные сети: Водопровод	корп.2										
	корп.3										
Наружные сети: Канализация (Бытовая, ливневая)	корп.2										
	корп.3										
Наружные сети: Теплосеть											
	корп.3										
Благоустройство	корп.2										
	корп.3										
Автостоянка											
ВПЗ 3		V=830 м3			земляные работы, дренаж	бетон 660 м3	бетон 170 м3	каменная кладка	Кровля	отделка	
ПОС											
СДАЧА ОБЪЕКТА	корп.2								корпус 2		
	корп.3+ВПЗ 3										3-й корпус